Марина Попкова
Подписан: Марина Попкова
DN: OU=директор, O="МБОУ ""Основная школа №14""", CN=Марина Попкова, E=school14_ku@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Место подписания
Дата: 2021.10.19 18:09:43+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

ОТЧЕТ

по предписанию № 114/1/14 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ предписания	Вид нарушений требований Пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с соответствующим заполнением проемов помещения снарядной в спортивном зале (помещение № 38 по техническому паспорту 1989 г) с обозначением категорий помещения	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №147	01.07.2022	Выполнено.
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с соответствующим заполнением проемов помещения слесарной мастерской (помещение № 43 по техническому паспорту 1989 г) с обозначением категорий помещения	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №147	01.07.2022	Выполнено.

3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с соответствующим заполнением проемов серверной (помещение № 90 по техническому паспорту 1989 г) с обозначением категорий помещения	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №147	01.07.2022	Выполнено.
4	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений(в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: в коридоре ведущем из спортивного зала (помещение № 39 по техническому паспорту 1989 г) установлен7а перегородка , в результате чего ширина эвакуационной двери в ней составляет 0,76 м, высота 1,77м при требуемой ширине 1,2 м, высоте 1,9 м	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №147, п.8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2022	Выполнено сроком до 01 .07 2022 г
5	В отдельно стоящем здании гаража, фактически используемым МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» как склад,	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от	01.07.2022	Выполнено.

	отсутствует и не определено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.09.2020 №147		
6	Кирпичное здание гаража, фактически используемое МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» как склад и расположенное на его территории , не защищено установками пожарной сигнализации	Ст.6, ст52, ст.54, ст.83 «Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; СП 5.13130,2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное) п.А.4, А.10, таблица А.3	01.07.2022	Выполнено